

## IV. 공존하는 장수의 문화관광 (문화 · 관광 · 산림 · 환경 분야)

- 4-1 도시가스 수준의 에너지 공급 및 지원
- 4-2 공유부지에 재생에너지를 권장하여 마을소득 향상
- 4-3 스마트 그린도시 사업을 연계한 쓰레기 분리수거 환경개선
- 4-4 역사 탐방로 조성과 트래킹코스 개발
- 4-5 가야유적지 발굴 및 정비사업 확대
- 4-6 야생화 군락지 조성
- 4-7 천혜의 계곡을 활용한 한여름 예술문화축제 개최
- 4-8 치유 숲 명상센터 운영
- 4-9 백두대간 산림정원 조성사업
- 4-10 누리파크 확대조성을 통한 6차 산업 활성화
- 4-11 안전하고 아름다운 하천환경 조성
- 4-12 탄소중립 및 저감 장수군 실천 방안 마련
- 4-13 산림황폐화 지역복원 녹색산림 조성
- 4-14 문화원 및 동호회 사업 지원을 통한 군민 1인 1취미 갖기
- 4-15 문화예술인 지원과 네트워크 활성화

# 도시가스 수준의 에너지 공급 및 지원

관리번호	4 - 1					진도율	50%
추진부서 (팀명)	민생경제과(에너지정책팀)					사업구분	임기 내 추진
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	28,610백만원
중앙, 도 협조부서	산업통상자원부, (도) 에너지수소산업과					완료시기	매년추진(마을단위), 24~25년(면단위)
추진상황	완료	이 행 후 계 속 추 진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	양은석(전화 350-2205)
			○			담 당 자	서정아(전화 350-2206)

## <공약 최종 목표 >

◆ 도시가스 미공급 낙후 지역 주민의 에너지 복지를 위한 LPG배관망 보급  
(마을단위 매년 5개마을, 약 200세대 및 장계면 1,209세대 LPG배관망시설 보급)

### □ 추진배경

- 상대적으로 소외되어 왔던 전라북도 동부권 지역에 LPG 배관망을 통한 가스공급으로 도시가스 수준의 경제성·편리성·안전성 확보
- 가스연료 사용환경 개선으로 도·농간 에너지복지 격차 완화와 주민의 가계 부담 감소, 서민층 에너지복지 실현

### □ 사업개요

- 위 치 : 장수군 읍·면 마을단위, 장계면 소재지권
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(면단위 2024년 ~2025년)
- 사 업 량 : 2,390세대
  - 마을단위 : 26개마을, 1,181세대(24년부터 매년 5개마을, 약200세대)
  - 면단위 : 1,209세대(가정용 768, 영업및업무시설 434, 산업용 7)
- 총사업비 : 28,610백만원(국비 6,781.5 도비 3,917, 군비 15,062.2, 자부담2,849.3)
  - 마을단위 : 15,847백만원(국비 400, 도비 3,917, 군비 9,957, 자부담 1,573)
  - 면단위 : 12,763백만원(국비 6,381.5, 군비 5,105.2, 자부담 1,276.3)
- 사업내용
  - LPG소형저장탱크, LPG배관망 및 세대내 배관, 보일러, 가스 안전장치 등

## □ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		53,534	17,448.5	5,849	25,348.2	5,161.3	46,307	17,448.5	3,599	20,848.2	4,411.3
기투자		22,697	10,667	1,182	8,786	2,062	22,697	10,667	1,182	8,786	2,062
임 기 내	소계	28,610	6,781.5	3,917	15,062.2	2,849.3	23,610	6,781.5	2,417	12,062.2	2,349.3
	2022년	2,837	0	649	1,916	272	2,837	0	649	1,916	272
	2023년	5,380	0	1,382	3,460	538	5,380	0	1,382	3,460	538
	2024년	7,735	2,952.5	386	3,623	773.5	7,735	2,952.5	386	3,623	773.5
	2025년	10,158	3,829	750	4,563.2	1,015.8	7,658	3,829		3,063.2	765.8
	2026년	2,500	0	750	1,500	250					
임기후		2,500	0	750	1,500	250					

## □ 추진계획

### [면단위LPG배관망 구축사업]

- 사업대상지 주민설명회 개최(주민동의서 징취) : '24. 1.
- 도 지방재정투융자 심사 : '24. 3.
- 장수군-한국LPG배관망사업단 일괄 업무위탁 협약 체결 : '24. 3.
- 한국LPG배관망사업단 실시설계 및 인허가 절차 추진 : '24. 4.
- 한국LPG배관망사업단 집단공급사업자 및 시공사업자 선정 : '24.10.
- LPG배관망 구축사업 공사 착공 : '24.11.
- LPG배관망 구축사업 공사 준공 : '25.11.
- LPG배관망사업 가스공급 개시 : '25.12.

### [마을단위LPG배관망 구축사업]

- 사업대상지 주민설명회 개최(주민동의서 징취) : 매년 2.
- 장수군-한국LPG배관망사업단 일괄 업무위탁 협약 체결 : 매년 3.
- 한국LPG배관망사업단 실시설계 및 인허가 절차 추진 : 매년 4.
- 한국LPG배관망사업단 집단공급사업자 및 시공사업자 선정 : 매년 6.
- LPG배관망 구축사업 공사 착공 : 매년 7.
- LPG배관망 구축사업 공사 준공 : 매년 10.
- LPG배관망 구축사업 가스공급 개시 : 매년 11.

○ 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	· 가스 미공급지역 LPG 배관망 구축	
2022년	· 4개마을단위 배관망사업추진 · 장계면단위 LPG배관망사업 신청	○ 주민설명회 개최, 한국LPG배관망 업무협약 체결, 배관망 사업추진 : 2022. 1 ~ 2022. 12. ○ 산자부(중규모 LPG배관망 구축사업) 공모 신청 : 2022. 2
2023년	· 8개 마을단위 배관망 구축 · 장계면단위 LPG배관망사업 선정	○ 주민설명회 개최, 한국LPG배관망 업무협약 체결, 배관망 사업추진 : 2023.1 ~ 12. ○ 예비타당성 조사에 통과 및 사업 공모 선정 : 2023. 8
2024년	· 5개 마을단위 배관망 구축 · 장계면단위 LPG배관망사업 추진	○ 주민설명회 개최, 한국LPG배관망 업무협약 체결, 배관망 사업추진 : 2024. 1 ~ 12. ○ 주민설명회 개최, 한국LPG배관망 업무협약 체결 실시설계 및 공사 착공 : 2024. 1. ~ 2024.11.
2025년	· 5개 마을단위 배관망 구축 · 장계면단위 LPG배관망사업 추진	○ 주민설명회 개최, 한국LPG배관망 업무협약 체결, 배관망 사업추진 : 2024. 1 ~ 12. ○ 공사 준공 및 가스 공급 개시 : 2025. 8
2026년	· 5개 마을단위 배관망 구축	○ 주민설명회 개최 : 2026. 2. ○ 한국LPG배관망 업무협약 체결 : 2026.3. ○ 배관망 실시설계 : 2026.4. ~ 6. ○ 배관망 시공 : 2026. 7. ~ 10. ○ 가스공급 개시 : 2026.11. ~ 12.
임기후	· 마을단위 배관망 구축	○ 주민설명회 개최, 한국LPG배관망 업무협약 체결, 배관망 사업추진 ○ 산자부(중규모 LPG배관망 구축사업) 공모 신청 (장수 장계제외지역) : 2029. 2

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 마을단위 LPG배관망 구축사업 - 4개마을 201세대						
· 장계면단위 LPG배관망사업 신청 · 기획재정부 예비타당성조사 통과 및 공모 선정 - 장수군 장계면 소재지권 대상						
· 마을단위 LPG배관망 구축사업 - 8개마을 378세대						
· 마을단위 LPG배관망 구축사업 - 20개마을 795세대						
· 장계면단위 LPG배관망 구축사업 실시 - 장계면 소재지권 1,209세대						

## □ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	○ 중규모 LPG배관망 구축사업신청 및 현지확인 : 2022.8월
2023. 1분기	○ 중규모 LPG배관망 구축사업 기재부 주관 1차 보고회의 (KDI연구진 의견공개) : 2023. 1. 18 ○ 마을단위 배관망사업 - 주민설명회 개최 : 2023. 2.1 ~ 2.2, 2.10, 2.14, 3.29 - 한국LPG배관망과 업무협약 체결 : 2023. 2.20 - 위탁사업비 지급 : 2023. 4. 11, 5.23
2023. 2분기	○ 중규모 LPG배관망 구축사업 - 기재부 주관 2차 보고회의 : 2023. 4. - 기재부 주관 예타 분과위원회 개최(AHP수행) : 2023. 6. 9
2023. 3분기	○ 중규모 LPG배관망 구축사업 - 기재부 한국개발연구원(KDI) 타당성조사(B/C) 및 재정사업평가위원회 사업대상지 확정 : 2023.7.20. - 산업통상자원부 확정 공문 : 2023. 8. 21 ○ 마을단위 배관망사업 - 마을별 시공설명회 개최 : 2023. 7. - 배관망사업 공사 시행 : 2023. 8 ~ 현재
2023. 4분기	○ 중규모(장계면) 및 마을단위 LPG배관망 구축사업 - 본예산 편성

## □ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
마을단위 LPG 배관망 구축	1,181	세대수	208	378	195	200	200	200
면단위 LPG 배관망 구축사업 선정	1	개소			1			
면단위 LPG 배관망 구축사업 가스공급 개시	1	개소				1		

# 공유부지에 재생에너지를 권장하여 마을소득 향상

관리번호	4 - 2				진도율	20%	
추진부서 (팀명)	민생경제과(에너지정책팀)				사업구분	임기 내 착수	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	320백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 산업통상자원부 (도) 에너지수소산업과				완료시기	2027	
추진상황	완료	이 행 후 계 속 추 진	정 상 추 진	일 부 추 진	부 진 (보류)	팀 장	양은석(전화 350-2205)
			○			담 당 자	차정권(전화 350-2207)

## <공약 최종 목표 >

◆ 공유부지 활용 주민수익형 마을발전소 운영( '23년~ '26년) : 8개소

### □ 추진배경

- 지역사회의 공유부지를 활용, 공동수익을 창출하여 지역에너지 공유모델 수립
- 재생에너지 확대보급을 통해 탄소 중립 지역 이미지 제고

### □ 사업개요

- 위 치 : 장수군 관내
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 량 : 8개소(개소당 20kW)
- 총사업비 : 320백만원(군비 256 자부담 64)
- 사업내용
  - 관내 공공 및 마을 공유부지 내 태양광발전소 설치 지원하여 농외소득 창출 및 마을 발전기금 조성

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		320			256	64	36	-	-	18	18
기투자											
임 기 내	소계	320			256	64	36	-	-	18	18
	2022년	-			-	-	-	-	-	-	-
	2023년	80			64	16	36	-	-	18	18
	2024년	80			64	16	-	-	-	-	-
	2025년	80			64	16	-	-	-	-	-
	2026년	80			64	16	-	-	-	-	-
임기후											

□ 추진계획

- 공유부지활용 특화지원사업 공고 및 마을 수요조사 : '24. 3.
- 해당 공유부지 발전시설 허가 등 허가기준에 적합여부 검토 : '24. 3. ~ 4.
- 사업대상마을 평가 및 선정 : '24. 4.
- 사업 시행 : '24. 5. ~ 10.
- 사업 완료 확인 및 보조금 정산 : '24. 11.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2022년	마을단위 태양광 신재생에너지 보급사업 계획 수립 및 장수군 내 공공 및 마을 유휴부지 전수조사	○ 기본계획 수립 : '23. 7.
2023년		○ 관내 공유 유휴부지 전수조사 : '23. 8. ~ 10. ○ 위성사진 활용 및 현장실사를 통한 사업부지 파악 : '23. 11.~12
2024년	공유부지 활용 특화지원사업 공고 및 마을 수요조사, 공유부지 활용 특화지원사업 추진 (연차별 2개소)	○ 공유부지활용 특화지원사업 공고 및 마을수요조사 : '24. 3. ○ 해당 공유부지 발전시설 허가 등 허가기준 적합여부 검토 : '24. 3. ~ 4. ○ 사업대상마을 평가 및 선정 : '24. 4. ○ 사업 시행 : '24. 5. ~ 10. ○ 사업 완료 및 보조금 정산 : '24. 11.
2025년	공유부지 활용 특화지원사업 추진(연차별 2개소)	○ 공유부지활용 특화지원사업 공고 : '25. 3.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업 신청부지 발전시설 허가 등 허가기준 적합여부 검토 : '25. 3. ~ 4.</li> <li>○ 사업대상마을 평가 및 선정 : '25. 4.~5.</li> <li>○ 사업 시행 : '25. 5. ~ 10.</li> <li>○ 사업 완료 및 보조금 정산 : '25. 11</li> </ul>
2026년	공유부지 활용 특화지원사업 추진(연차별 2개소)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공유부지활용 특화지원사업 공고 : '26. 3.</li> <li>○ 사업 신청부지 발전시설 허가 등 허가기준 적합여부 검토 : '26. 3. ~ 4.</li> <li>○ 사업대상마을 평가 및 선정 : '26. 4.~ 5.</li> <li>○ 사업 시행 : '26. 5. ~ 10.</li> <li>○ 사업 완료 및 보조금 정산 : '26. 11</li> </ul>
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 마을단위 태양광 신재생에너지 보급사업 계획 수립 - 관내 공유 유휴부지 전수조사 예산(군비) 편성						
· 공유부지 활용 태양광 설치 지원사업 추진 - 대상 사업지역 발전사업 허가, 개발행위 허가 등 검토 - 관내 마을 8개소('23년부터 연차별 2개소 시행)						

## □ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022. 3~4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 22년 신재생에너지 융복합지원사업(주민수익형 태양광) 완료</li> <li>- 사업량 : 계남 궁평마을 1개소, 18kW</li> <li>- 사업비 : 36백만원(군비 18 자부담 18)</li> </ul>
2023. 3분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장수군 내 공공 및 마을 유휴부지 전수조사</li> <li>- 신재생에너지로 활용가능한 유휴부지 파악 (마을 유휴부지 장계면1, 산서면3, 계남면15)</li> </ul>
2023. 4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신재생에너지 융복합지원사업(주민수익형 태양광) 완료</li> <li>- 사업량 : 장계 서변마을 1개소, 18kW</li> <li>- 사업비 : 36백만원(군비 18 자부담 18)</li> <li>○ 위성사진 활용 및 현장실사를 통한 사업부지 파악</li> </ul>

## □ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
공유 부지 활용 특화지원사업 계획 수립	1	식		1				
공유 부지 활용 특화지원사업 추진	8	개소		1				



# 시트 그린도시 사업을 연계한 쓰레기 분리수거 환경 개선

관리번호	4 - 3					진도율	95%
추진부서 (팀명)	환경위생과(청소행정팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2021 ~ 2026					임기내 총사업비	5,449백만원
중앙, 도 협조부서	녹색전환정책과(기후환경정책과)					완료시기	2023. 12.
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	장태호(전화 350-2535)
		○				담당자	김호연(전화 350-2537)

## <공약 최종 목표 >

- ◆ 생활폐기물 및 영농폐기물 수거시설 설치 완료( '21년~ '23년)
  - 도움센터 12개소, 클린하우스 78개소
- ◆ 폐기물 수거·관리 시스템 구축 완료(21년~ '23년) : 운영 프로그램 및 앱 1식

## □ 추진배경

- 관내 발생하는 폐기물 분리수거 환경개선을 위해 수거 기반시설 조성  
시스템을 개발·구축하여 주민 환경 의식 고취 및 편의 향상

## □ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 규 모 : 폐기물 플랫폼 구축 1식
- 기 간 : 2021 ~ 2023년(3년간)
- 총사업비 : 8,329백만원(국비 4,569, 도비 524, 군비 3,236)
- 사업내용
  - 폐기물 수거·관리 시스템 1식
  - 재활용 도움센터 7개소, 영농폐기물 도움센터 5개소, 클린하우스 78개소

# 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비		예산확보계획					예산확보실적				
연도		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		8,329	4,569	524	3,236	-	5,244	3,006	524	1,714	
기투자		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임 기 내	소계	5,449	3,129	524	1,796	-	5,244	3,006	524	1,714	
	2022년	5,010	3,006	501	1,503	-	5,010	3,006	501	1,503	-
	2023년	193	-	23	170	-	193	-	23	170	-
	2024년	82	41	-	41	-	41	-	-	41	-
	2025년	82	41	-	41	-					
	2026년	82	41	-	41	-					
임기후		2,880	1,440	-	1,440	-					

# 추진계획

○ 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	폐기물 수거 체계 개선	○ 폐기물 수거시설 설치 및 관리 시스템 구축
2022년	<div> <div>· 1단계 기본계획 및 실시 설계</div> <div>· 2단계 분야별 착공</div> </div>	<div> <div>○ [1단계] 기본계획 수립 : 2022. 1~4.</div> <div>○ 실시설계용역 : 2022. 6~8.</div> <div>○ [2단계] 건축공사(4개권역) 착공 : 2022. 10.</div> <div>○ 클린하우스 제작·설치 착공 : 2022. 12.</div> <div>○ 정보통신공사 착공 : 2022. 12.</div> </div>
2023년	· 3단계 준공 및 운영	<div> <div>○ [3단계] 건축공사 준공 : 2023. 4.</div> <div>○ 클린하우스 제작·설치 준공 : 2023. 5.</div> <div>○ 정보통신공사 준공 : 2023. 6.</div> <div>○ 시범 운영 및 분리배출 계도 : 2023. 6~12.</div> </div>
2024년	· 4단계 모니터링	○ [4단계] 분리배출 단속 및 모니터링
2025년		
2026년		
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 폐기물 플랫폼 구축 - 수거 기반시설 및 시스템 개발						
· 수거·관리 시스템 시범 운영 - IoT 데이터 통신 및 폰 앱						
· 폐기물 수거·관리 시스템 모니터링 - 영농 및 생활 폐기물 분리수거						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 스마트 그린도시 조성사업(자원순환) 기본계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022. 1. ~ 4, 전북녹색환경지원센터</li> <li>- 폐기물 플랫폼 구축방안 마련</li> </ul> </li> <li>○ 스마트 그린도시 폐기물 플랫폼 실시설계용역 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022. 6. ~ 8, (주)누리종합건축사사무소 및 (유)중앙기술공사</li> </ul> </li> <li>○ 스마트 그린도시 폐기물 플랫폼 건축공사(4개권역) 착공 : 2022. 10.</li> <li>○ 스마트 그린도시(폐기물 플랫폼) 클린하우스 제작·설치 착공 : 2022. 12.</li> <li>○ 스마트 그린도시 폐기물 플랫폼 정보통신공사 착공 : 2022. 12.</li> </ul>
2023. 1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 읍·면 환경미화원 간담회 추진 : 2023. 2. 8.</li> <li>○ 스마트 그린도시(폐기물 플랫폼) 클린하우스 제작·설치 재착공 : 2023. 3. 2.</li> <li>○ 스마트 그린도시 폐기물 플랫폼 건축 및 정보통신공사 재착공 : 2023. 3. 8.</li> </ul>
2023. 2분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영농폐기물 방문 수거용 집게차 구입 : 2023. 4. 6.</li> <li>○ 스마트 그린도시 폐기물 플랫폼 건축공사 준공 : 2023. 4. 20.</li> <li>○ 스마트 그린도시(폐기물 플랫폼) 클린하우스 준공 : 2023. 5. 24.</li> <li>○ 스마트 그린도시 폐기물 플랫폼 정보통신공사 준공 : 2023. 6. 5.</li> <li>○ 읍·면 대표 환경미화원 회의 : 2023. 6. 30.</li> </ul>
2023. 3분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 스마트 그린도시(폐기물 플랫폼) 시범운영 및 분리배출 계도 : 2023. 6. ~</li> </ul>

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
· 1단계 기본계획 수립	1	식	1					
· 2단계 실시설계 및 착공	1	식	1					
· 3단계 플랫폼 준공	1	식		1				

# 역사 탐방로 조성과 트레킹코스 개발

관리번호	4 - 4				진도율	10%	
추진부서 (팀명)	문화관광과(문화유산팀)				사업구분	임기 내 기반조성	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	2,900백만원	
중앙, 도 협조부서	중앙) 문화체육관광부, 문화재청, 산림청 (도) 문화유산과				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행 계속 추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	성영록(전화 350-2325)
			○			담당자	이현석(전화 350-2327)

## <공약 최종 목표>

- ◆ 시대별(가야, 후백제, 조선, 일제강점기 등) 역사 탐방로 개설
- ◆ 테마별 (뜸봉샘, 육십령, 의병, 독립운동 등) 역사 트레킹코스 개발

### □ 추진배경

- 장수군은 백두대간과 금남호남 정맥에 둘러싸인 고원 분지지형이며 고대 찬란한 역사문화를 지니고 있는 천혜의 고장임
- 역사문화자원을 활용한 탐방로 및 트레킹 코스를 통해 백두대간 종주와 맞물려 전북동부지역 거점 힐링 명품장소로 탈바꿈

### □ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 규 모 : 시대별 · 지역별 역사 탐방로 조성 등
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 2,900백만원(국비2,030 도비435 군비435)
- 주요내용 : 역사 탐방로 조성 등
  - 시대별 : 가야, 후백제, 조선, 일제강점기 등
  - 지역별 : 뜸봉샘, 육십령, 토옥동, 방화동, 와룡 등

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		2,900	2,030	435	435		1,400		910	490	
기투자											
임 기 내	소계	2,900	2,030	435	435		1,400		910	490	
	2022년	400	280	60	60		400		260	140	
	2023년	1,000	700	150	150		1,000		650	350	
	2024년	500	350	75	75						
	2025년	500	350	75	75						
	2026년	500	350	75	75						
임기후											

□ 추진계획

○ 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	시대별, 테마별 역사탐방로 조성	
2022년	동촌리 고분군 역사탐방로 조성	○ 문화재 구역 내 역사탐방로 조성 - 수목정비, 목계단 설치, 안내판 및 편의시설 설치 ○ 잔디 및 꽃 식재 - 봉분주변, 한국고유종 꽃씨 뿌리기
2023년		
2024년	예산확보 추진 지역별, 시대별 탐방로 조성추진	○ 국가유산(사적) 정비사업 예산확보 (동촌리, 침령산성 등) ○ 관련사업 공모를 통해 예산확보 추진 (지역별 코스 중점) ○ 독립운동관련 탐방코스 추진 (독립기념관 연계사업) ○ 침령산성 ~ 싸리재 길 추진 (종합정비계획 기반) ○ 시대별, 지역별 역사탐방로 조성 추진
2025년		
2026년		
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 동촌리고분군 유적탐방로 조성 - 목계단, 안내판, 매트, 수목정비 등						
· 침령산성 ~ 싸리재 연계탐방로 - 목계단, 안내판, 매트, 수목정비 등						
· 지역별 역사탐방로 조성 추진 - 뚝봉샘, 육십령, 와룡, 방화동						
· 시대별 역사탐방로 조성 추진 - 일제강점기 독립운동관련 역사탐방로						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2023년 이전	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 월곡리 봉화유적 ~ 침령산성 가얏길 조성 - 매트설치, 쉼터조성, 안내판 조성 등</li> <li>○ 삼봉리 고분군 유적정비 - 복원 4기, 잔디식재, 탐방로 조성 등</li> <li>○ 침령산성 이동식 박물관 조성</li> <li>○ 익산-장수간(삼봉교) 투명방음벽 조성 등</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 침령산성 석계단 설치 및 난간로프 설치공사</li> <li>○ 삼봉리고분군 cctv설치 및 경관조명 설치</li> </ul>

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
동촌리고분군 유적정비사업 추진	3	식		1	1	1		
침령산성 (국가사적 지정) 유적정비사업 추진	5	식		1	1	1	1	1
육십령 가야이음터 조성사업 추진	4	식			1	1	1	1

# 가야유적지 발굴 및 정비사업 확대

관리번호	4 - 5					진도율	55%
추진부서 (팀명)	문화관광과(문화유산팀)					사업구분	임기 내 기반조성
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	14,910백만원
중앙, 도 협조부서	중앙) 문화체육관광부, 문화재청, 산림청 (도) 문화유산과					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	성영록(전화 350-2325)
			○			담당자	이현석(전화 350-2327)

## <공약 최종 목표>

- ◆ 문화유산 국도 지정 추진 : 국 1개소, 도 3개소 이상
- ◆ 지역 고대문화유산 자원 활용을 통한 명품관광지 조성 : 2개소 이상
- ◆ 장수지역 옛 국명(國名)찾기를 통한 한국고대사 재정립 추진

## □ 추진배경

- 장수군 가야문화유산은 백두대간 서쪽지역에서 유일하게 확인되며, 고분·제철·봉수·산성 등 다양한 문화유산이 자리하고 있어 국가유산(사적) 지정을 추진하고 있음
- 장수군 가야문화유산은 240기의 왕릉급 고총고분과 가야문화권에서는 유일하게 고대 봉화가 자리하고 있으며, 가야문화권 최대 규모의 제철유적이 분포하고 있는 것으로 확인됨
- 지리적으로 호·영남 접경지에 자리한 고대 가야문화를 바탕으로 전북 동부지역 거점 역사문화자원으로 활용 가능함

## □ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원 가야문화유산
- 규 모 : 고분군, 봉화유적, 철 생산유적, 산성
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 14,910백만원(국비3,800 도비5,460 군비5,650)
- 주요내용 : 문화재 지정, 유적복원 및 교육·홍보, 토지매입 등

## □ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		14,910	3,800	5,460	5,650		5,390		3,030	2,360	
기투자											
임 기 내	소계	14,910	3,800	5,460	5,650		5,390		3,030	2,360	
	2022년	2,140		930	1,210		2,140		930	1,210	
	2023년	3,250		2,100	1,150		3,250		2,100	1,150	
	2024년	3,800	1,500	1,000	1,300						
	2025년	4,220	1,600	1,030	1,590						
	2026년	1,500	700	400	400						
임기후											

## □ 추진계획

[1단계] 문화유산 지정추진을 통한 보존방안 마련

- 오성리봉화 도기념물 지정 : '22. 6.
- 침령산성 국가사적 지정 : '23. 8.
- 삼봉리산성 도기념물 지정을 위한 학술대회 추진 : '23. 10.
- 국 : 합미산성, 백화산고분군, 도: 대적골철생산유적지 등 지정 추진

[2단계] 유적정비 및 공원화를 통한 공존체계 구축

- 동촌리고분군 유적정비사업 추진 : '22. ~ '25.
- 역사전시관 및 이동식 작은박물관 개관 : '22. ~ '24.
- 침령산성, 삼고리고분군 유적정비사업 추진 : '22. ~ '25.
- 상징조형물 제작설치 : '23.
- 유적지 및 주변 토지매입 추진 : '22. ~



○ 연도별 목표 및 추진계획

연도별	목 표	추진계획
2022년 ~2026년	문화재 지정, 유적복원 및 교육·홍보, 토지매입 등	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국가유산(사적) 및 도 기념물 지정 지속추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 삼봉리고분군, 합미산성, 대적골제철유적 등 유적지 지정추진</li> </ul> </li> <li>○ 유적정비 및 공원화 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동촌리고분군, 삼봉리고분군, 침령산성, 삼고리고분군, 오성리 봉화, 삼봉리 산성 등</li> </ul> </li> <li>○ 교육·홍보 : 지킴이 운영, 문화제추진, 역사관 특별전 등</li> <li>○ 토지매입 : 문화재구역 및 인접구역 토지매입 지속추진</li> </ul>
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 국가유산 (사적) 및 도기념물 지정추진 - 학술연구, 종합계획, 지정 등 추진						
· 정비복원 및 교육·홍보 추진 - 유적공원화 지킴이 사업 특별전 문화제 등 추진						
· 토지매입 추진 - 문화재구역						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2023년 이전	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화재 지정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동촌리고분군 (국가사적, 2019), 삼고리고분군·침령산성(도기념물, 2021), 오성리봉화(2022)</li> </ul> </li> <li>○ 유적정비 및 교육·홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 침령·합미산성정비 (2019), 삼봉리고분군 정비(2020~2022), 동촌리고분군정비(2022~2023)</li> <li>- 가야홍보관 건립(2019), 가야역사관 건립(2022)</li> <li>- 가야지킴이 운영, 가야문화제추진, 교육·홍보</li> </ul> </li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화재 지정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 침령산성 (국가사적, 2023)</li> </ul> </li> <li>○ 유적정비 및 교육·홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동촌리고분군정비(수목 및 하층식재 제거, 화초식재, 편의시설 설치 등)</li> <li>- 삼고리고분군 정비 (석계단설치, 쉼터조성 등), 침령산성 (석계단, 안전로프 설치 등)</li> </ul> </li> <li>○ 토지매입 (지속추진 중)</li> </ul>

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
문화유산 지정 (국,도)	3	개소	1	1	1			
유적정비복원, 공원화	5	개소	1	1	1	1	1	
교육홍보사업 추진	5	식	1	1	1	1	1	
토지매입 추진	10	만㎡	3	3	2	2		

# 야생화 군락지 조성

관리번호	4 - 6					진도율	100%
추진부서 (팀명)	산림공원과(산림정책팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2023					임기내 총사업비	1,000백만원
중앙, 도 협조부서	(중앙) 산림청 (도)산림녹지과					완료시기	2023
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	최석원(전화 350-2445)
	○					담당자	한정문(전화 350-2468)

## <공약 최종 목표>

◆ 장안산 및 누리파크 일원 야생화 군락지 조성(30ha)

## ☐ 추진배경

- 장수군 장안산 및 누리파크 일원에 야생화 군락지 조성을 통하여 특색있는 자연 경관을 창출하고 대외 경쟁력 있는 관광자원을 발굴하는데 기여하고자 함.

## □ 사업개요

- 위 치 : 장수군 장안산 및 누리파크 일원
- 기 간 : 2022~2023(2년간)
- 사 업 량 : 30ha
- 총사업비 : 1,000백만원 (국비1,000)
- 사업내용 : 장수군 대표 야생화 발굴 및 야생화 군락지 조성

## □ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

[illegible]

## □ 추진계획

- 남덕유산 및 팔공산 일원 사업구역 확대를 위한 국가예산 확보 대응 : 연중  
- 산림청, 환경부, 문화체육관광부 등 중앙부처 예산확보

### ○ 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	지역관광 활성화	
2022년	타당성조사 및 기본계획수립	○ 계획수립 - 야생화 군락지 조성사업 규모, 예산, 상세위치 등 구상
2023년	공사추진 및 준공	○ 야생화 군락지 조성사업 추진 및 준공

### ○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 타당성 조사 및 기본계획수립 - 사업개요 및 법령 등 각종 기준검토 - 예비타당성조사, 기본계획						
· 예산신청 및 공사완료						

## □ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
야생화 군락지 조성	1	식		1				

# 천혜의 계곡을 활용한 한여름 예술문화축제

관리번호	4 - 7					진도율	40%
추진부서 (팀명)	문화관광과(관광진흥팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	1,825백만원
중앙, 도 협조부서	해당없음					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	박형진(전화 350-2355)
		○				담당자	조혜정(전화 350-2356)

## <공약 최종 목표 >

- ◆ 축제를 통한 여름철 장수군 관광지의 인지도 확산
- ◆ 장수군 여름철 관광지의 방문객 소비문화 정착

### □ 추진배경

- 장수군의 주요자원인 계곡을 테마로 하여, 예술문화와 함께 주민 화합형 축제를 통해 지역공동체 의식함양과 활성화를 도모하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 장수군 여름철 주요 관광지(계곡 등)
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 량 : 축제 1식
- 총사업비 : 1,825백만원(군비)
- 사업내용
  - 캠핑과 계곡을 연계한 체류형 프로그램 및 체험활동 등
  - 계곡과 관련된 물놀이와 예술문화를 결합한 다양한 공연 등
  - 인센티브 (지역상품권, 숙박연계 등) 제공 등 다양한 마케팅으로 방문객 소비 창출

# 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		1,825			1,825		620			620	
기투자											
임 기 내	소계	1,825			1,825		620			620	
	2022년	30			30		30			30	
	2023년	295			295		295			295	
	2024년	500			500		295			295	
	2025년	500			500						
	2026년	500			500						
임기후											

# 추진계획

- 연구용역 시행

: 2023. 4월
- 축제추진위원회 구성

: 2023. 4월
- 실행계획 수립 및 축제장 조성



: 2023. 7월
- 장수 쿨밸리 페스티벌 개최

: 2023. 7월 ~ 8월
- 축제 결과보고 및 환류

: 2023. 10월
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2022년	· 축제추진 연구용역	○ 축제추진 연구용역 시행 : 22. 12 ~ 23. 5
2023년	· 축제 계획 수립 · 축제 개최	○ 축제추진위원회 구성 및 축제 실행계획 수립 : 23. 3. ~ 6. ○ 제1회 장수 쿨밸리 페스티벌 개최 : 23. 7. 28
2024년 ~2026년	· 지속적인 축제 개최 및 점진적인 규모 확대	○ 장수 쿨밸리 페스티벌 매년 1회 개최 ○ 점진적 확대 시행 검토 : 토목동 계곡, 와룡 휴양림 등을 대상으로 축제와 마케팅을 융복합하여 관광객 소비문화 정착 유도

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 축제 계획 수립 - 축제 추진방법 수립						
· 축제 개최 - 장수 쿨밸리 페스티벌 추진						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022. 4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예산확보 및 축제 전문가 자문 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년 제2회 추가경정예산 확보 : 30백만원</li> <li>- 축제 전문가 자문 : 2022. 11. 3</li> </ul> </li> <li>○ 연구용역 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업비 : 26백만원</li> <li>- 기 간 : 2022. 12. ~ 2023. 05.</li> </ul> </li> </ul>
2023. 1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 축제 기본계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축제추진 연구용역 중간보고회 개최 : '23. 2. 28.</li> <li>- 주민참여 방안, 축제장 조성계획 등 : '23. 3. 13</li> </ul> </li> </ul>
2023. 2분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2회 추가경정예산 반영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산요구액 : 295백만원</li> </ul> </li> <li>○ 연구용역 완료 : 2023. 4. 25</li> <li>○ 축제 홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- JTV 스포츠 광고, 군청 대형현수막 게시 : 2023. 6.</li> </ul> </li> <li>○ 축제 실행계획 수립 : 2023. 6. 30</li> </ul>
2023. 3분기	○ 1회 장수 쿨밸리 페스티벌 개최 : 2023. 7. 28. ~ 29(이후 지진으로 취소)
2023. 4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024년 본예산 반영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산요구액 : 295백만원</li> </ul> </li> </ul>

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
· 매출액 달성	1	억원	-	0.15 (지진으로 취소)	0.5	0.9	1	1
· 축제 인지도 확산 (방문객 수 / 숙박객 제외)	2,000 (1일)	명	-	300	1,500	2,000	2,000	2,000

# 치유의 숲 명상센터 운영

관리번호	4 - 8					진도율	100%
추진부서 (팀명)	산림공원과(산림휴양팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	825백만원
중앙, 도 협조부서	해당없음					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	김상근(전화 350-2470)
			○			담당자	이강일(전화 350-2472)

## <공약 최종 목표>

- ◆ 산림치유 프로그램 용역( '22년~ '26년)
- ◆ 명상프로그램 개발 및 운영( '22년~ '26년)

## □ 추진배경

- 장수 치유의 숲을 활용한 명상센터 운영으로 정서 함양 및 면역력 향상으로 군민 건강 증진에 기여하고자 함.

## □ 사업개요

- 위 치 : 장수군 천천면 비룡리 산84-52 외 1필지
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 량 : 50ha(치유센터 1동, 테마숲 1식, 치유숲길 6.9km)
- 총사업비 : 825백만원(국비 230, 도비 70, 군비 525)
- 사업내용
  - 장수 치유의 숲 내 명상프로그램 용역 및 운영

☐ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

[illegible]



□ 추진계획

- 장수 치유의 숲 프로그램 운영 제안 평가 : 2024. 01.
  - 협상에 의한 계약
- 2024년 장수 치유의 숲 프로그램 운영사업 용역 : 2024. 03. ~ 12.
  - 장수 치유의숲 프로그램 운영사업 1식
- 산림치유 프로그램 제공 : 2024. 04. ~ 12.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2022년	· 기본 및 타당성 조사 및 제안평가	○ 치유 프로그램 제안 평가 추진 : '22. 03. ○ 프로그램 운영 계약 운영 : '22. 04 ~ 12 -프로그램 154건 1,157명(산소리 숲마을)
2023년	· 장수 치유의 숲 프로그램 운영사업 용역	○ 2023년 치유의 숲 프로그램 용역 : '23.03.~12. - 2명(힐링수피아) ○ 치매 산림치유 프로그램 운영 : '23. 03. ○ 찾아가는 시군 특성화 교육 : '23. 05.
2024년	· 명상프로그램 운영 및 개발	○ 치유 프로그램 제안 평가 추진 ○ 프로그램 계약 및 운영
2025년		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 명상프로그램 개발 및 운영						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	○ 프로그램 계약에 따른 운영 - 프로그램 154건, 1,157명(산소리 숲마을) ○ 산림 치유 MOU협상 체결 - 장수소방서(22.5.3), 장수군 노인장애인복지관(22.6.29)
2023. 1분기	○ 치유 프로그램 제안 평가 추진 ○ 2023년 치유의 숲 프로그램 용역 - 23.03, 2명 (힐링수피아)
2023. 2분기	○ 찾아가는 시군 특성화 교육 추진
2023. 3분기	○ 명상프로그램 및 산림치유프로그램 운영 -23.12, 참여인원 :1,974명, 148회

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
산림치유프로그램 운영사업 용역 완료	1	식	1	1				
산림치유 프로그램 제공	8	식		8				
산림 치유 MOU체결	2	개소	2					

# 백두대간 산림정원 조성사업

관리번호	4 - 9				진도율	0%	
추진부서 (팀명)	산림공원과(산림정책팀)				사업구분	임기 내 착수	
사업기간	2023~2027				임기내 총사업비	6,000백만원	
중앙, 도 협조부서	산림청 (산림복지과)				완료시기	2027	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	최석원(전화 350-2445)
			○			담당자	이경수(전화 350-2447)

## <공약 최종 목표 >

◆ 백두대간 산림정원 조성 ( '23년 ~ '27년 ) : 100ha

- 육십령정원센터 1개소, 테마정원 조성 1식, 정원숲길 7.6km, 정원캠핑장 1식

### □ 추진배경

- 전북 동부권의 백두대간 중심지역으로 지역특색에 맞는 관광형 산림자원을 개발하여 지역경제 활성화 영호남 상호협력을 유도하고 지역균형발전에 기여하고자 함.

### □ 사업개요

- 위 치 : 장수군 장계면 명덕리 산154-93번지 일원
- 기 간 : 2023 ~ 2027(5년간)
- 사 업 량 : 백두대간 육십령 정원화 사업 (100ha)
- 총사업비 : 6,000백만원 (국비3,000, 군비3,000)
- 사업내용 : 33km, 100ha
  - 육십령정원센터(운영센터, 주차장, 야외무대, 산림레포츠, 전시온실, 재배시설 등)
  - 5개 테마정원(빛, 물, 꽃, 숲, 놀이)
  - 정원숲길 7.6km(노면정비, 진입로 정비, 휴게시설, 편의시설 등), 산악승마
  - 정원캠핑장(주차장, 카라반, 글램핑텐트, 전기시설 등)

# 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		6,000	3,000		3,000		500	250		250	
기투자											
임 기 내	소계	4,000	2,000		2,000		500	250		250	
	2022년										
	2023년										
	2024년	1,000	500		500		500	250		250	
	2025년	1,000	500		500						
	2026년	2,000	1,000		1,000						
임기후		2,000	1,000		1,000						

# 추진계획

- 공유재산 상호교환 추진(장수군⇔전라북도) : 2023. 11. ~ 12.
- 기본계획 및 실시설계용역 추진 : 2024. 02. ~ 11.
- 지방정원 조성예정지 승인 신청 : 2024. 04. ~ 11.
- 공사추진 : 2025. 03. ~ 2027. 11.
- 연도별 목표 및 추진계획

년 도	목 표	추진계획
2023년	공유재산 교환	○ 도유림⇔군유림 - 사업대상지 토지교환
2024년	기본계획 및 정원 예정지 신청	○ 기본계획 및 실시설계 완료 ○ 지방정원 조성예정지 승인 신청(전라북도청)
2025년 ~2027년	공사추진	○ 백두대간 육십령 산림정원 조성 공사 추진

○ 로드맵

구 분	2023	2024	2025	2026	2027	'27년 이후
· 공유재산 교환 - 도유림⇄군유림 교환 추진						
· 기본 및 실시설계 - 예산신청 및 실시설계용역 추진						
· 지방정원 조성예정지 승인신청						
· 1년차 공사추진 - 산림정원 조성						
· 2년차 공사추진 - 산림정원 조성, 정원고개길						
· 3년차 공사추진 - 정원 숲길, 정원캠핑장 등						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2023. 1분기	○ 교환 대상 도유림 기초 현장조사 실시 : 2023. 3. 20. ○ 도유림 산림사업지 현장감담회(장수군⇒산림환경연구소) : 2023. 3. 21. ○ 장수군 대면적 군유림 현황 전달(장수군⇒산림환경연구소) : 2023. 3. 29.
2023. 2분기	○ 교환 예정지 조사 완료(장수군·산림환경연구소) : 2023. 5.
2023. 3분기	○ 장수군 공유재산 교환 계획(본안) 결재 : 2023. 7. 10. ○ 백두대간 육십령 산림정원 조성사업 관련 함양군과 업무협약 : 2023. 7. 10. ○ 2023년 지방재정 투자심사 의뢰 : 2023. 09.
2023. 4분기	○ 공유재산 관리계획 대상지 현지확인(도의회) : 2023. 10. ○ 공유재산관리계획안(공유재산 임야 교환) 의결 : 2023. 10. ○ 공유재산 임야 교환계약 체결 추진 중 : 2023. 11.~

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
백두대간 육십령 산림정원 기본계획 수립	1	식			1			
1년차 공사추진 (산림정원 조성)	1	식				1		
2년차 공사추진 (산림정원 및 정원고개길)	1	식					1	
3년차 공사추진 (정원숲길 및 정원캠핑장)	1	식						1

# 누리파크 확대조성을 통한 6차산업 활성화

관리번호	4 - 10				진도율	80%	
추진부서 (팀명)	산림공원과(공원레저팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022 ~ 2026				임기내 총사업비	3,600백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 농림축산식품부 (도) 농촌활력과				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	이병태(전화 350-2450)
			○			담당자	박주호(전화 350-2451)

## <공약 최종 목표>

◆ 누리파크 농촌관광활성화 사업 추진을 통한 대표관광지 조성 및 관광객 유치

### □ 추진배경

- 누리파크 내 각종 관광활성화 사업 추진을 통해 장수군의 대표관광지로 조성
- 누리파크 확대 조성을 통해 관광객유치 및 지역경제 활성화 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 장수읍 논개사당길 65, 누리파크 일원
- 규 모 : 92,169㎡
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 3,600백만원(도비 2,160, 군비 1,440)
- 주요내용 : 장수누리파크 관광 활성화
  - 캠핑장 및 카라반 경관 정비
  - 어린이 자연놀이터 및 쉼터 조성
  - 누리파크 공원 내 경관 조성

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		3,600	-	2,160	1,440	-	3,100	-	2,160	940	-
기투자		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임 기 내	소계	3,350	-	2,160	1,190	-	3,100	-	2,160	940	-
	2022년	2,200	-	1,530	670	-	2,200	-	1,530	670	-
	2023년	300	-	210	90	-	300	-	210	90	-
	2024년	300	-	210	90	-	300	-	210	90	-
	2025년	300	-	210	90	-	300	-	210	90	-
	2026년	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-
임기후		250	-	-	250	-	-	-	-	-	-

□ 추진계획

- 누리파크 경관녹지 조경공사 추진 : 2024.
- 경관조성을 위한 꽃묘 및 수목 관리 : 2024.
- 관광객 유치를 위한 홍보 및 판촉행사 추진 : 2024. ~ 2025.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	관광객 유치	
2022년	쉼터 조성	○ 누리파크 경관조성사업 계획 수립 - 테마공간 조성 5개소, 산책로 경관정비 2식 : 2022. 1. 20. - 테마공간 조성사업 조형물 제작·설치 용역 착수 : 2022. 5. 19. ○ 은하수길 조성사업 - 실시설계 용역 시행 : 2022. 4. 20. - 포장 및 전기공사 착공 : 2022. 9. - 은하수길 조성사업 준공 : 2022. 12. ○ 누리파크 쉼터 조성사업 준공 : 2022. 10.
2023년	자연놀이터 조성	○ 누리파크 자연놀이터 실시설계 : 2022. 4. ○ 누리파크 자연놀이터 준공 : 2023. 5.
2024년	경관 조성	○ 경관조성사업 실시설계 : 2023. 7. ○ 경관조성사업 추진 : 2023. ~ 2024.
2025년	홍보 및 판촉	○ 관광객 유치를 위한 홍보 및 판촉행사 추진 : 2022. ~ 2025.

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 놀이·체험 공간 조성 - 쉼터 및 자연놀이터 조성사업						
· 경관 정비사업 - 경관 및 쉼터 조성사업						
· 프로그램 운영 - 홍보 및 판촉						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 누리파크 경관조성사업 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 테마공간 조성 5개소, 산책로 경관정비 2식 : 2022. 1. 20.</li> <li>- 테마공간 조성사업 조형물 제작·설치 용역 착수 : 2022. 5. 19.</li> </ul> </li> <li>○ 카라반 및 데크야영장 조성사업 준공 : 2022. 10.</li> <li>○ 쉼터조성사업 준공 : 2022. 10.</li> <li>○ 자연놀이터 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 용역 시행 : 2022. 4. 13.</li> <li>- 원가심사 추진 : 2022. 10.</li> <li>- 자연놀이터 조성사업 착공 : 2022. 12.</li> </ul> </li> <li>○ 은하수길 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 용역 시행 : 2022. 4. 20.</li> <li>- 포장 및 전기공사 착공 : 2022. 9.</li> <li>- 은하수길 조성사업 준공 : 2022. 12.</li> </ul> </li> </ul>
2023.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자연놀이터 조성사업 준공 : 2023. 6.</li> <li>○ 누리파크 조경공사 착공 : 2023. 7.</li> <li>○ 누리파크 조경공사 준공 : 2023. 11.</li> </ul>

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
쉼터조성사업 준공	1	식	1	-	-	-	-	-
자연놀이터 조성	1	식	-	1	-	-	-	-
홍보 및 판촉행사	6	식	1	1	1	1	1	1



# 안전하고 아름다운 하천환경 조성

관리번호	4 - 11				진도율	15%	
추진부서 (팀명)	안전재난과(하천팀)				사업구분	임기 내 착수	
사업기간	2022~2027				임기내 총사업비	16,500백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 환경부(영산강,금강 유역환경청) (도) 물통합관리과				완료시기	2027	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	임승현(전화 350-2510)
			○			담당자	정주현(전화 350-2511)

## <공약 최종 목표 >

- ◆ 초장천 정비사업 L=2.0km, 교량 8개소 정비
- ◆ 유정천 정비사업 L=2.4km, 교량 2개소 정비
- ◆ 율치천 정비사업 L=3.4km, 교량 3개소 정비

## □ 추진배경

- 지방하천 제방축조 및 홍수소통 공간 확보하여 주택 및 농경지 피해 발생 방지

## □ 사업개요

- 위 치 : 장수군 산서면 오산리, 천천면 춘송리, 번암면 유정리
- 규 모 : 지방하천 3개소(하천정비 L=7.8km)
- 기 간 : 2022 ~ 2027년(6년간)
- 총사업비 : 16,500백만원(도비 11,550, 군비 4,950)
  - 초장천 : 8,600백만원(도비 6,293, 군비 2,697)
  - 율치천 : 3,700백만원(도비 2,590, 군비 1,110)
  - 유정천 : 4,200백만원(도비 2,940, 군비 1,260)
- 사업내용
  - 초장천 : 축제 및 호안정비 L=2.0km, 교량 8개소 등
  - 율치천 : 축제 및 호안정비 L=2.4km, 교량 2개소 등
  - 유정천 : 축제 및 호안정비 L=3.4km, 교량 3개소 등

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비		예산확보계획					예산확보실적				
연도		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		16,500		11,550	4,950		1,500		1,050	450	
기투자											
임 기 내	소계	16,500		11,550	4,950		4,206		2,940	1,266	
	2022년						1,000		700	300	
	2023년	1,000		700	300		500		350	150	
	2024년	4,000		2,800	1,200		2,706		1,890	816	
	2025년	5,000		3,500	1,500						
	2026년	6,500		4,550	1,950						
임기후											

□ 추진계획

- 하천정비사업(초장, 유정, 울치) 보상계획 : 2024. 01. ~
- 초장천 인수인계(전북도청→장수군) : 2024. 03.
- 초장천 1차분 착공 : 2024. 04.
- 유정천, 울치천 1차분 준공 : 2024. 05.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2024년	착공 및 사전절차 이행	○ 울치천, 유정천 행정절차 및 토지보상 등 실시(24. 1. ~) - 24년 본격적인 사업추진을 위한 행정절차 및 토지보상 추진
	초장천 사전절차 이행	○ 초장천 행정절차 이행 및 토지 및 지장물 보상 절차 착수(24. 3.~) - 2024년 상반기 초장천 설계가 도에서 장수군으로 이송될 것으로 예상됨에 따라 원활한 공사를 위한 보상 착수
	하천 사업반영 요청	○ 2025년도 사업 예산 건의(초장천, 울치천, 유정천) - 지방하천 정비사업이 원활히 추진 될 수 있도록 예산 반영 요청
2025~2027	사업추진 및 완료	○ 3개 하천 정비사업의 본격적인 추진 및 순차적 완료

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 행정절차 이행 - 계약, 고시, 공고						
· 편입 토지 및 지장물 보상 - 초장천, 울치천, 유정천						
· 사업 착공 및 준공 - 하천공사 추진						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022년 1회추경 초장천 사업반영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년도 신규사업으로 확정됨에 따라 1회추경에 사업비 반영</li> </ul> </li> <li>○ 초장천 지방하천 정비사업 분할측량 의뢰 및 완료 : 2022. 8. ~ 2022. 9.</li> <li>○ 주민설명회 실시(울치천, 유정천) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도청에서 실시설계추진 중인 2개 하천의 주민설명회를 천천면사무소, 변암면사무소에서 개최하여 주민의 의견을 수렴하여 설계에 반영 추진</li> </ul> </li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유정천, 울치천 지방하천 정비사업 사업 시행공고 완료 : 2023. 6.</li> <li>○ 유정천, 울치천 지방하천 정비사업 사업 전체분 및 1차분 착수 : 2023.11.</li> <li>○ 유정천, 울치천 지방하천 정비사업 사업 분할측량 의뢰 및 완료 : 2023.11. ~ 2024. 1</li> <li>○ 초장천 지방하천 정비사업 사업 감정평가 의뢰 및 완료 : 2023. 7. ~ 2023. 9.</li> <li>○ 초장천 지방하천 정비사업 사업 원가심사 : 2023. 12. ~ 현재</li> </ul>

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
· 행정절차 이행 - 계약, 고시, 공고 (전북도청→장수군 이관)	1	식			0.9			
· 편입 토지 및 지장물 보상	1	식			0.2			
· 사업 착공 및 준공 - 하천공사 추진	1	식			0.3			

# 탄소중립 및 저감 장수군 실천 방안 마련

관리번호	4 - 12				진도율	34%	
추진부서 (팀명)	환경위생과(환경정책팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	585백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 기후전략과 (도) 자연생태과				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	송기동(전화 350-2520)
			○			담당자	엄태현(전화 350-2524)

## <공약 최종 목표 >

- ◆ 탄소중립 · 녹색성장 기본계획 수립 (2024. 4.)
- ◆ 온실가스 감축 및 기후위기 적응대책 강화로 2050 탄소중립 사회 실현

### □ 추진배경

- 탄소중립 · 녹색성장 기본법 시행에 따른 온실가스 감축을 위한 장수군 분야별 탄소중립 기본계획 수립 및 시행 추진

### □ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 량 : 장수군 탄소중립 및 저감 실현 정책 추진
- 총사업비 : 875백만원 (국비351(40.1%), 도비138(15.8%), 군비386(44.1%))
- 사업내용
  - 탄소중립 · 녹색성장 기본조례 제정 및 기본계획 수립 · 시행
  - 장수군 온실가스 인벤토리 구축 및 분야별 저감 실현 정책 추진

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		875	351	138	386		463	143	76	244	
기투자											
임 기 내	소계	585	206	93	286		463	143	76	244	
	2022년	253	20	57	176		253	20	57	176	
	2023년	158	99	9	50		158	99	9	50	
	2024년	58	29	9	20		52	24	10	18	
	2025년	58	29	9	20						
	2026년	58	29	9	20						
임기후		290	145	45	100						

□ 추진계획

○ 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	2050 탄소중립 사회 실현	
2022년	그린도시 조성사업 교육분야 사업 추진	- 그린뉴딜 아카데미(학생,일반인,공무원 대상) 환경 교육 실시 : 2022. 1. ~ 4.
2023년	온실가스 진단 컨설팅 사업 추진	- 온실가스 진단 컨설팅 진행 : 2023. 7. ~ 11. - 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립 용역 : 2023. 3. 29. - 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립 용역 중지 : 2023. 6. 22.
2024년	탄소중립·녹색성장 기본계획 수립 용역 재추진	- 도 수립 계획이 늦어져 용역 중지 상태로, 도 수립 계획 확정 되는 즉시 용역 해제 후 추진 : 2024. 4.
2025년		
2026년		
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 장수군 온실가스 인벤토리 구축						
· 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립 - 장수군 분양별 온실가스 발생 및 감축안 수립						
· 탄소중립 생활실천 사업 추진 - 그린뉴딜아카데미, 온실가스 컨설팅 등						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	○ 온실가스 컨설팅 모니터링 완료 - 가정 80, 상가 15 개소
2023. 1분기	○ 그린뉴딜 아카데미 (학생, 일반인, 공무원 대상) 환경교육 실시 ○ 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립 용역 추진 ○ 탄소중립 홍보 캠페인 진행(장수시장)
2023. 2분기	○ 온실가스 컨설팅 진행 (가정 120, 상가 10 개소) ○ 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립 용역 중지 ○ 환경의날 탄소중립 홍보 캠페인 진행(관내시장-친환경세제 등 홍보물품 전달)
2023. 3분기	○ 온실가스 컨설팅 진행 (가정 120, 상가 10 개소) ○ 탄소중립 홍보 캠페인 진행(장계시장)
2023. 4분기	○ 온실가스 컨설팅 모니터링 완료 (가정 120, 상가 10 개소) ○ 탄소중립 홍보 캠페인 진행(장수, 장계시장 - 수면양말 홍보물품 전달)

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
(1단계) 온실가스 인벤토리 구축	1	식	1					
(2단계)탄소중립·녹색 성장 기본계획 수립	1	식			1			
(3단계) 탄소중립 생활실천 사업 추진	5	회	1	1	1	1	1	

# 산림황폐화 지역복원 녹색산림조성

관리번호	4 - 13					진도율	100%
추진부서 (팀명)	산림공원과 (산림정책팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	8,318백만원
중앙, 도 협조부서	산림청 (산림녹지과)					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	최석원(전화 350-2445)
			○			담당자	이경수(전화 350-2447)

## <공약 최종 목표 >

◆ 5년간 1,500ha 조림 조성(매년 250ha 조림)

### □ 추진배경

- 벌채 후 산림경영계획하에 적지적수 조림을 실시하고 지속적인 숲가꾸기 사업을 통해 산림황폐화 예방과 건전한 산림 생태계 유지 및 산림자원화 조성에 기여코자 함
- 양질의 목재를 지속적 생산공급하는 인공림 조성과 산사태, 산불, 병해충, 및 태풍 피해지 등 산림재해지의 신속한 복구 및 예방을 위한 경관회복 등

### □ 사업개요

- 위 치 : 장수군 관내 임야
- 기 간 : 2022 ~ 2026년 (5년간)
- 사 업 량 : 총1,500ha / 250ha (연간조림)
- 총사업비 : 10,235백만원 (국비4,414, 도비1,224, 군비4,597)
- 사업내용 : 경제림 조성, 큰나무조림, 내화수림조성, 지역특화조림
  - 경제림 조성 : 3,000본/ha, 양질의 목재생산을 목적 조림
  - 큰나무 및 산림재해복구조림 : 350본/ha, 1,500본/ha, 황폐화 신속조림
  - 내화수림대 조림 : 산불 확산 방지를 위한 조림수 선정 식재
  - 지역특화조림 : 숲의 다양한 기능을 복원시키고 지역특성 반영 조림

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		10,235	4,414	1,224	4,597	-	5,398	2,123	788	2,487	-
기투자		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임 기 내	소계	8,318	3,587	996	3,735		5,398	2,123	788	2,487	-
	2022년	1,508	650	181	677	-	2,390	1,025	328	1,037	-
	2023년	1,582	682	190	710	-	1,812	588	284	940	-
	2024년	1,660	716	199	745	-	1,196	510	176	510	-
	2025년	1,741	751	208	782	-					
	2026년	1,827	788	218	821	-					
임기후		1,917	827	228	862	-					

□ 추진계획

○ 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	1,500ha 조림	
2022년	250ha 조림/ 매년	상반기 조림 170ha, 하반기 조림 80ha
2023년		
2024년		
2025년		
2026년		
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 23년 조림계획 수립 및 예산신청 -조림사업 추진 250ha	<div></div>					
· 24~26년 조림사업 계획수립 - 조림사업 추진 250ha(매년 1월~12월)		<div></div>				



□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	○ 2023년 조림사업 수요조사 제출 : 2022. 09 ○ 가을철 조림사업 발주 및 사업완료 예정(125ha) : 2022. 10.21. ~ 11.17.
2023. 1분기	○ 봄철 조림사업 발주 및 사업완료 (205ha) : 2023. 03.15 ~ 04.15
2023. 2분기	○ 조림사업 확착율 조사 및 조림지가꾸기 실시설계 발주(1,400ha) : 2023. 05~06
2023. 3분기	○ 가을철 조림사업 발주 및 사업완료 (115.9ha) : 2023. 10월경
2023. 4분기	○ 2025년 조림사업 수요조사 제출 : 2023. 12 ○ 2024년 봄철 조림사업 실시설계 완료(137ha) : 2023. 12. 30

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
산림환경폐화 지역복원 녹색산림조성	1,500	ha	250	250	250	250	250	250

**문화원 및 동호회 사업 지원을 통한 군민 1인 1취미 갖기**

관리번호	4 - 14					진도율	20%
추진부서 (팀명)	문화관광과(문화예술팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	1,295백만원
중앙, 도 협조부서	(중앙) 문화체육관광부 (도) 문화예술과					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	이선미(전화 350-2315)
		○				담당자	백성훈(전화 350-2317) 김원강(전화 350-2319)

## <공약 최종 목표>

◆ **지역민의 문화 취미활동의 생활화를 통해 지역문화의 자생적 발전**

- 문화원 문화강좌, 생활문화예술동호회 등 지속 지원

## □ 추진배경

○ 군민들의 삶의 만족도 향상을 위한 지역민의 문화생활 지원 및 기회 확대 필요

## □ 사업개요

○ 대 상 : 장수군민

○ 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)

○ 사 업 량 : 1,295백만원(도비204 군비1,091)

※ '23년 4분기 집행액 : 260백만원

○ 총사업비 : 1,295백만원 (도비 204, 군비 1,091)

○ 사업내용

- 문화원 문화강좌, 문화원 사업지원 및 생활문화예술동호회 지원

## □ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진계획

- 다양한 문화예술 지원에 대한 수요조사 실시를 통한 지원 확대 : 지속
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	문화취미활동 생활화	○ 생활문화예술동호회 활성화 - 생활문화예술동호회 지원 분야 다양화 및 지원 규모 확대 · 동호회 활동 지원신청 모집 및 선정 : 매년 3월 · 동호회 활동 지원 (강사비 지원 등) : 매년 4월 ~ 12월  ○ 군민 수요 충족을 위한 지역문화 강좌 개설 - 군민의 다양한 문화욕구를 충족시킬 강좌 확대 (문화원 연계) · 군민 문화강좌 수요조사를 토대로 프로그램 개설 : 연초 · 문화강좌 수강생 모집 : 매년 3월 · 문화강좌 운영 : 매년 4월 ~ 11월
2022년		
2023년		
2024년		
2025년		
2026년		
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 생활문화예술동호회 활성화 지원						
· 문화원 문화강좌 지원						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2021년 ~ 2023년	○ (2021년) 생활문화예술동호회 지원 : 43개 동호회, 741명 지원 문화학교 강좌 지원 : 4개 과정, 61명 지원 (민화, 시극단, 한국무용, 도자기공예)  ○ (2022년) 생활문화예술동호회 지원 : 49개 동호회, 736명 선정 문화학교 강좌 지원 : 7개 과정, 84명 지원 (민화, 세라믹공예, 닥종이인형공예, 한국무용, 시극단, 유튜브 활용교육, 스토리텔링 교육)  ○ (2023년) 생활문화예술동호회 지원 : 48개 동호회, 682명 선정 문화학교 강좌 지원 : 6개 과정, 70명 지원 (스토리텔링, 한국무용, 서각, 민화(주간), 민화(야간), 시낭송, 발효빵)

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
생활문화예술동호회 활성화	문화추진 활동 생활화	사업 진행율	100	100	100	100	100	100
문화원 문화강좌 지원			100	100	100	100	100	100

# 문화예술인 지원과 네트워크 활성화

관리번호	4 -15					진도율	35%
추진부서 (팀명)	문화관광과(문화예술팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	350백만원
중앙, 도 협조부서	해당없음					완료시기	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	이선미(전화 350-2315)
		○				담당자	최광귀(전화 350-2318)

## <공약 최종 목표 >

### ◆ 관내 문화예술인(단체) 지원 및 협력 네트워크 기반 구축

#### □ 추진배경

- 관내 문화예술인(단체)들의 안정적인 창작활동을 통한 지역 내 문화예술 참여기회 확대
- 분야별 예술인 네트워크 및 통합 네트워크 구축을 통해 다양한 문화예술 활동의 기회 제공 및 인적 인프라 활용

#### □ 사업개요

- 대 상 : 관내 문화예술인·예술단체
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사업량 : 3개 사업
- 총사업비 : 350백만원(군비)
  - 장안문화예술촌 프로그램 지원 : 150백만원(군비)
  - 문화예술진흥사업 : 100백만원(군비)
  - 전국사진촬영대회 : 100백만원(군비)
- 사업내용
  - 관내 문화예술인·단체의 안정적 창작활동을 위한 지원
  - 문화예술인 네트워크 구성을 통해 다양한 문화예술교육 발굴 및 참여기회 제공

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		350			350		624	196		428	
기투자											
임 기 내	소계	350			350		624	196		428	
	2022년	66			66		66			66	
	2023년	68			68		464	196		268	
	2024년	70			70		94			94	
	2025년	72			72						
	2026년	74			74						
임기후											

□ 추진계획

- 매년 문화예술인(단체) 지원 및 협력 네트워크 기반 구축
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	문화예술인(단체) 지원 및 협력 네트워크 기반 구축	-장안문화예술촌 프로그램 지원 -문화예술진흥사업 추진 -전국사진촬영대회 지원 -문화예술인·예술단체 간담회
2022년	문화예술 공연 및 프로그램 운영 지원	-장안문화예술촌 프로그램 지원 -문화예술진흥사업 추진 -전국사진촬영대회 지원 -문화예술인·예술단체 실태조사
2023년	문화예술 공연 및 프로그램 운영 지원	-장안문화예술촌 프로그램 지원 -문화예술진흥사업 추진 -전국사진촬영대회 지원 -문화예술인·예술단체 간담회
2024년	문화예술 공연 및 프로그램 운영 지원	-장안문화예술촌 프로그램 지원 -문화예술진흥사업 추진 -전국사진촬영대회 지원 -문화예술인·예술단체 간담회
2025년	문화예술 공연 및 프로그램 운영 지원	-장안문화예술촌 프로그램 지원 -문화예술진흥사업 추진 -전국사진촬영대회 지원 -문화예술인·예술단체 간담회

2026년	문화예술 공연 및 프로그램 운영 지원	-장안문화예술촌 프로그램 지원 -문화예술진흥사업 추진 -전국사진촬영대회 지원 -문화예술인·예술단체 간담회
-------	----------------------	---

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 문화예술인 지원						
· 문화예술인 네트워크 구성 및 활성화						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한우랑사과랑축제 전국사진촬영대회(20백만원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장수군 축제, 행사 관련 사진 공모전 및 전시회 개최</li> </ul> </li> <li>○ 장안문화예술촌 프로그램 운영(26백만원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도자기 체험 외 8개 프로그램, 90명</li> </ul> </li> <li>○ 문화예술진흥사업(20백만원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화예술사업 공모를 통한 예술인·단체의 창작,연구활동 지원 및 전시회 개최</li> </ul> </li> <li>○ 문화예술인·단체 실태조사 : 2022. 11. ~ 12.</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역 문화예술인 간담회 실시 : 2023. 2. 17.(11명 미술, 음악, 문학, 공예, 사진 등)</li> <li>○ 꿈꾸는 예술터 프로그램 운영 지원(32백만원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10개 프로그램 10회 운영</li> </ul> </li> <li>○ 문화예술진흥 사업 지급(20백만원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화예술사업 공모를 통한 예술인·단체의 창작, 연구활동 지원 및 전시회 개최</li> </ul> </li> <li>○ 지역문화 활력촉진 지원사업(392백만원, 공모사업) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 벗짚공예 제작 체험교육(40백만원), 쉼밭들 산골마을 영화제(52백만원), 농촌의 역사 예술을 꿈꾸다!(300백만원)</li> </ul> </li> </ul>

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
문화예술인(단체) 지원	15	개소	3	3	3	3	3	
문화예술인 네트워크 구성 및 활성화	5	회	1	1	1	1	1	